Акт №_____

проверки работоспособности технических средств охраны

г. Владимир "___ " _____ _____ г.

Комиссия в составе: представителей ОВО:

1. _____

2. *Начальник отделения ОВО майор полиции Коротких А.В.*

представителя заказчика: *Директор МБОУ "СОШ № 31"*

Григорьева Т.В.

составила настоящий акт о том, что заказчиком:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 31"

с обслуживающей организацией: _____

указать наименование организации, произ. монтаж, пуско-наладку

в соответствии с : *актом обследования*

номер и дата акта обследования или проектно-сметной документации, дата и номер договора

было выполно следующее: *проверка работоспособности тревожной сигнализации*

указывается вид работ: установила охранно-пожарную сигнализацию, выполнила пуско-наладку охранно-пожарной сигнализации, выполнила проверку работоспособности охранно-пожарной сигнализации

на объекте : ***Пост охраны школы***

по адресу : ***г. Владимир, ул. Завадского, д. 7***

точное наименование объекта: его адрес и номер телефона

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

На вышеуказанном объекте: установлен(ы) прибор(ы): *УОО "Прима-3А"*

Астра-321Т - 1шт., Астра-Р — 1шт., БП "Аксай" - 1шт.

тип, заводской номер

Работа выполнена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, отступления от предложений в акте или проекте *нет*

указывается: нет, если имеются, то перечисляются изменения

Технические характеристики:

Электрической цепи охранного шлейфа: сопротивление не более 5 Ом

Включено дополнительное сопротивление: 5,6 кОм

Сопротивление утечки по отношению к земле не менее 20 кОм.

Сопротивление изоляции проводов в целях электропитания, звуковых оптических индикаторов по отношению к земле составляют 25 МОм.

При проверке работоспособности сигнализации установлено: *сигнализация проверена с ПЦН, в дежурном режиме и в режиме тревоги работает нормально*

дается характеристика работы в режимах тревоги, дежурном и при работе с пультом

На основании вышеизложенного система **тревожной сигнализации** принимается в эксплуатацию с "___ " _____ _____ г.

Дирекция объекта (заказчик) обязана ежедневно проверять работоспособность ОПС (тревожной сигнализации), руководствуясь врученной инструкцией, а в случае обнаружения неисправности немедленно ставить в известность ОВО по г. Владимиру тел. 52-99-84, 54-43-58

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Охраны: _____

_____ Коротких А.В.

_____

Заказчика: _____ Григорьева Т.В.

Обслуживающей организации: _____